



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 179 (ex 83) Parco di affaccio a Ostia Antica

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

CUP: J82H22001830004

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60%



Descrizione

L'intervento consiste nella realizzazione di un Parco per la fruizione pubblica in sinistra idrografica in corrispondenza dell'area archeologica di Ostia Antica.

Come indicato nell'art. 23 (Aree Golenali) delle Norme Tecniche di Attuazione del PS5, l'area di Ostia Antica è individuata come zona da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato E. In tali aree le nuove concessioni devono prevedere attività compatibili con gli obiettivi del Parco d'affaccio.



Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,50	0,00	0,30	1,10	0,10	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
II/2023	Progettazione definitiva e Conferenza dei Servizi	Progetto definitivo e Avvio CdS
III/2023	Conferenza dei Servizi e Progettazione esecutiva	Conclusione CdS e Progettazione esecutiva
IV/2023	Progettazione esecutiva - Verifica e validazione - Indizione gara e affidamento	Progetto esecutivo - Verifica e Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo - Indizione gara e affidamento
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

