



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



AGENZIA DEL DEMANIO

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 73 (ex 25)

**Realizzazione area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport
Interventi finalizzati al collaudo statico e all'arresto del degrado delle strutture realizzate**

Amministrazione proponente: Agenzia del Demanio

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari
CUP: G84J23000380001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
13.000.000,00 €	0,00 €	13.000.000,00 €

(capitoli nn. 7754 e 7759 dalla L. 197/2022)

Soggetto attuatore

Agenzia del Demanio

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00%



Descrizione

Le lavorazioni previste interesseranno il Pallanuoto e il Palasport, con la realizzazione di interventi per l'arresto del degrado, la messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata.

Più nello specifico gli interventi sono così suddivisi:

	PALANUOTO	IMPORTI	FONDI
1.a	Interventi finalizzati al collaudo statico dell'opera realizzata	€ 4.300.000	Agenzia del Demanio
1.b	Interventi volti all'arresto del degrado delle strutture realizzate	€ 4.000.000	Agenzia del Demanio
	PALASPORT	IMPORTI	FONDI
2.a	Interventi finalizzati al collaudo statico dell'opera realizzata	€ 2.000.000	Agenzia del Demanio
2.b	Interventi volti all'arresto del degrado delle strutture realizzate	€ 2.700.000	Agenzia del Demanio
	TOTALE	€ 13.000.000	



Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Interventi su Pallanuoto e Palasport (1a-b/2a-b) di arresto del degrado e collaudo statico delle opere realizzate

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023	Ultimazione progettazioni	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica del progetto e avvio gara lavori	Approvazione progetto
III/2023	Contratto e avvio lavori	Contratto
IV/2023	Esecuzione lavori e collaudo delle opere	collaudo

