



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 69 (ex 19)

**Adeguamento accessibilità, riqualificazione delle banchine e pensiline  
della stazione Roma Termini**

**Amministrazione proponente:** RFI

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilar

**CUP:** J11G22000080001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
15.000.000,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
		Contratto di Programma RFI-MIT Parte Investimenti

#### Soggetto attuatore

---

RFI

#### Tipologia di intervento

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00%



## Descrizione


---

In vista del Giubileo del 2025, sono previsti nuovi interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità, suddivisi in quattro macro ambiti:

- Interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità del sottopasso centrale
- Interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità del sottopasso longitudinale (lato via Giolitti)
- Interventi di potenziamento dell'accessibilità ai binari 1-2 EST comprendenti la realizzazione di una nuova pensilina a copertura dello spazio pavimentato tra il binario 1 e i binari 1-2 est, attualmente scoperto.
- Interventi di potenziamento dell'accessibilità ai binari 25-29, comprendenti la sistemazione delle pensiline e l'adeguamento dei marciapiedi

Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2024.





Intervento n. 69 (ex 19) - Adeguamento accessibilità e riqualificazione banchine Stazione Termini



## Cronoprogramma finanziario

---

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	0,00	2,50	12,50	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
IV/2022	Iter autorizzatorio	Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Iter autorizzatorio + PE	Atto amministrativo di approvazione + Progetto Esecutivo (avvio)
II/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo

